

电路隐蔽工程验收记录单

施工项目及验收要求		验收结果	备注
1、电线品牌和导线截面规格符合设计要求		合格 ☒ 不合格 ☐	
2、线路布置合理，使用 PVC 穿管，管套连接		合格 ☒ 不合格 ☐	
3、梁、柱及转角处使用黄蜡或波纹穿管处理		合格 ☒ 不合格 ☐	
4、线槽横平竖直，用管卡固定牢固		合格 ☒ 不合格 ☐	
5、所有线路中间无接头		合格 ☒ 不合格 ☐	
6、大功率电器布置专用线，配专用插座		合格 ☒ 不合格 ☐	
7、电源线与信号线不能同管铺设		合格 ☒ 不合格 ☐	
8、地线与零线分别敷设		合格 ☒ 不合格 ☐	
9、开关底盒高度 13 米，位置正确，在同一水平线		合格 ☒ 不合格 ☐	
10、插座底盒高度 0、3 米位置正确，在同一水平线		合格 ☒ 不合格 ☐	
11、底盒线头预留 150MM 左右		合格 ☒ 不合格 ☐	
12、地面穿管用木方进行保护		合格 ☒ 不合格 ☐	
13、回路设置合理，空气开关负荷配置合理		合格 ☒ 不合格 ☐	
14、配电箱内配有主空气开关和漏电保护器		合格 ☒ 不合格 ☐	
工 程 量 确 定			
	强电均按照要求改造完成，并验收合格。		
	弱电均按照要求改造完成，并验收合格。		
注明：电路穿管布完毕，经过隐蔽工程验收合格后，管线才能封闭			
电路隐蔽工程签字确认记录			
水路隐蔽工程验收合格，可封闭管道进行下道工序施工		客 户 签 字	胡友取
水路隐蔽工程验收合格，可封闭管道进行下道工序施工		工程经理签字	刘明东
水路隐蔽工程验收合格，可封闭管道进行下道工序施工		施工监理签字	

水路隐蔽工程验收记录单

填表日期: 2025年 9 月 28日

施工项目及验收要求		验收结果	备注
1、给水管品牌和管径尺寸符合设计要求		合格 ☒ 不合格 ☐	
2、管道横平竖直，布置合理		合格 ☒ 不合格 ☐	
3、给水预留接口位置正确，管口用堵头封闭		合格 ☒ 不合格 ☐	
4、给水管用管卡，勾钉固定牢固		合格 ☒ 不合格 ☐	
5、冷热水管位置正确，左热右冷，上热下冷		合格 ☒ 不合格 ☐	
6、接头无渗漏现象，管道试压合格		合格 ☒ 不合格 ☐	
7、PVC管质量合格，管径尺寸符合设计要求		合格 ☒ 不合格 ☐	
8、排水管道布置合理，粘接工艺施工		合格 ☒ 不合格 ☐	
9、排水预留位置正确，管口临时封闭		合格 ☒ 不合格 ☐	
10、移位安装位置正确		合格 ☒ 不合格 ☐	
11、排水坡度方向正确，坡度为0、5—1%		合格 ☒ 不合格 ☐	
12、排水管通水实验排水畅通，无堵塞现象		合格 ☒ 不合格 ☐	
13、排水管用水泥砂浆固定牢固		合格 ☒ 不合格 ☐	
工程量确定	水路均按照要求改造完工，并全部合格。		
注明：给水管道布管完毕后，必须进行通水试验，并经隐蔽工程验收合格后，管线才能封闭，排水管施工完后必须进行通水试验，保证排水畅通。			
水路隐蔽工程签字确认记录			
水路隐蔽工程验收合格，可封闭管道进行下道工序施工		客 户 签 字	胡有红
水路隐蔽工程验收合格，可封闭管道进行下道工序施工		工程经理签字	孙阳
水路隐蔽工程验收合格，可封闭管道进行下道工序施工		施工监理签字	