

工程量清单明细表

项目名称：云南轻纺职业学院图书信息中心周边环境景观提升改造项目（二次）

序号	项目	规格	数量	单位	备注
1	栏杆拆除、旧料安装		214	m	
2	砌筑实心砖墙	370mm 厚标准实心砖	39.59	m3	
3	墙面一般抹灰	20mm 厚 1: 2 水泥砂浆三面抹灰	107	m2	
4	清除地被植物		2795.9	m2	
5	种植土回（换）填		192.6	m3	
6	整理绿化用地		2795.9	m2	
7	栽植灌木-米兰球	H=50cm, P=40cm	890	株	
8	栽植色带-白子莲	H30-40cm, P25-30cm	122.8	m2	36 株/m2
9	栽植色带-蓝雪花	H30-40cm, P25-30cm	167	m2	36 株/m2
10	栽植色带-金丝桃	H30-40cm, P25-30cm	153.4	m2	36 株/m2
11	栽植色带-千鸟花	H30-40cm, P25-30cm	152	m2	36 株/m2
12	栽植色带-迎春柳	H30-40cm, P25-30cm	288.5	m2	36 株/m2
13	栽植色带-满天星	H25-30cm, P20-25cm	142.2	m2	36 株/m2
14	栽植色带-红花檵木	H50-60cm, P40-45cm	68	m2	25 株/m2
15	安装仿真常春藤		186	m2	
16	铺设草坪	混播草坪	1702	m2	
17	清理地被废渣		132.6	m3	
18	地被废渣消纳		132.6	m3	
19	加高圆形钢筋砖砌体检查井	直径 88cm 高度 50cm	5	套	
20	加高圆形钢筋砖砌体检查井	直径 88cm, 高度 30cm	4	套	

建设单位（签章）：



日期：2025.9.16

监理单位（签章）：



日期：2025.9.16

施工单位（签章）：



日期：2025.9.16